

钻井日报

(合成样本, 非真实数据 · 模板 cn_vertical · 生成器 DDR Parser)

井 号	PL-6-2-A12H
构 造	蓬莱 19-3
作业者	中海石油（中国）有限公司天津分公司
钻井承包商	中海油田服务股份有限公司
钻 机	海洋石油 942
日报编号	第 1 号
钻井天数	10.4 天
作业日期	2026-03-01 00:00 至 2026-03-02 00:00
井 深 (MD)	2130.36 m
垂 深 (TVD)	1840.87 m
当日进尺	81.80 m
井眼直径	17.50 in
平均钻速	8.89 m/h
钻进时间	9.20 h
井 况	表层作业

二、二十四小时时间分解

序号	开始	结束	历时(h)	作业内容	时间类别
1	00:00	06:30	6.50	安装井口与防喷器	计划内(Flat)
2	06:30	08:48	2.30	防喷器功能试验与试压	计划内(Flat)
3	08:48	10:48	2.00	建立循环、配浆	计划内(Flat)
4	10:48	18:12	7.40	表层钻进 (444.5 mm 井眼)	有效生产
5	18:12	18:24	0.20	接单根 (白班)	有效生产
6	18:24	18:36	0.20	接单根 (夜班)	有效生产
7	18:36	18:48	0.20	接单根 (白班)	有效生产
8	18:48	19:00	0.20	接单根 (夜班)	有效生产
9	19:00	19:12	0.20	接单根 (白班)	有效生产
10	19:12	19:24	0.20	接单根 (夜班)	有效生产
11	19:24	19:36	0.20	接单根 (白班)	有效生产
12	19:36	19:48	0.20	接单根 (夜班)	有效生产
13	19:48	20:00	0.20	接单根 (白班)	有效生产
14	20:00	24:00	4.00	井漏, 配置堵漏浆堵漏	NPT 非生产
		合计	24.00	必须等于 24.00 小时 (IADC 硬约束)	

四、泥浆性能

取样点	井深(m)	密度(g/cm3)	漏斗粘度(s)	失水(ml)	pH	氯根(mg/L)	固相(%)
出口	2130.4	1.09	38	4.7	8.1	5939	10.6
入口	2130.4	1.07	54	4.7	8.5	—	—

五、备注（按时间顺序）

06:00 06:30 钻进至 2066.06 m, 钻压 80 kN, 转速 166 rpm, 排量 36 L/s, 钻时 15.8 m/h。

09:00 09:15 接单根, 耗时 12 分钟。

11:00 11:45 循环调整泥浆性能, 密度提至 1.13 g/cm3, 漏斗粘度 40 s。

14:00 14:30 地质录井汇报: 岩性为灰色细砂岩, 荧光显示 1 级。

16:00 16:15 循环调整泥浆性能, 密度提至 1.17 g/cm3, 漏斗粘度 58 s。

18:00 18:45 钻进至 2075.48 m, 钻压 125 kN, 转速 131 rpm, 排量 34 L/s, 钻时 8.7 m/h。

六、本日作业摘要

03月01日 00:00 - 24:00: 安装井口与防喷器; 防喷器功能试验与试压; 建立循环、配浆; 表层钻进 (444.5 mm 井眼)。

七、下步计划

继续钻进至设计中完井深, 视情况调整泥浆性能。

本报表由 DDR Parser 样本生成器合成, 全部数值为虚构, 用于解析引擎开发与评测, 不具备任何工程或商务效力。