

钻井日报

(合成样本, 非真实数据 · 模板 cn_vertical · 生成器 DDR Parser)

井 号	15/9-F-14
构 造	Volve
作业者	Equinor Energy AS
钻井承包商	Maersk Drilling
钻 机	Maersk Inspirer
日报编号	第 4 号
钻井天数	17.0 天
作业日期	2026-03-04 00:00 至 2026-03-05 00:00
井 深 (MD)	2327.42 m
垂 深 (TVD)	2102.41 m
当日进尺	48.13 m
井眼直径	8.50 in
平均钻速	7.08 m/h
钻进时间	6.80 h
井 况	下钻

二、二十四小时时间分解

序号	开始	结束	历时(h)	作业内容	时间类别
1	00:00	13:24	13.40	下钻（下立柱）	计划内 (Flat)
2	13:24	14:30	1.10	循环洗井，恢复泥浆性能	计划内 (Flat)
3	14:30	20:06	5.60	旋转钻进 8.5" 井段（恢复钻进）	有效生产
4	20:06	20:18	0.20	接单根（白班）	有效生产
5	20:18	20:36	0.30	接单根（夜班）	有效生产
6	20:36	20:48	0.20	接单根（白班）	有效生产
7	20:48	21:06	0.30	接单根（夜班）	有效生产
8	21:06	21:18	0.20	接单根（白班）	有效生产
9	21:18	22:30	1.20	短起下检查井眼	计划内 (Flat)
10	22:30	24:00	1.50	2 号柴油发电机组水温高，降负荷检修	NPT 非生产
		合计	24.00	必须等于 24.00 小时（IADC 硬约束）	

四、泥浆性能

取样点	井深(m)	密度(g/cm3)	漏斗粘度(s)	失水(ml)	pH	氯根(mg/L)	固相(%)
出口	2327.4	1.30	50	5.3	9.1	7464	15.4
入口	2327.4	1.29	55	4.1	8.5	—	—

五、备注（按时间顺序）

06:15 06:15 钻进至 2304.54 m，钻压 111 kN，转速 130 rpm，排量 37 L/s，钻时 16.1 m/h。
08:30 08:30 接单根，耗时 18 分钟。
11:30 11:30 循环调整泥浆性能，密度提至 1.09 g/cm3，漏斗粘度 52 s。
13:45 13:45 地质录井汇报：岩性为灰色细砂岩，荧光显示 2 级。
15:15 15:15 钻进至 2299.72 m，钻压 113 kN，转速 111 rpm，排量 32 L/s，钻时 15.6 m/h。
17:15 17:15 安全检查：井控装备完好，防喷器控制系统压力正常。
19:00 19:00 接单根，耗时 18 分钟。
21:30 21:30 地质录井汇报：岩性为灰色细砂岩，荧光显示 1 级。

六、本日作业摘要

03月04日 00:00 - 24:00：下钻（下立柱）；循环洗井，恢复泥浆性能；旋转钻进 8.5" 井段（恢复钻进）；接单根（白班）。

七、下步计划

继续钻进至设计中完井深，视情况调整泥浆性能。

本报表由 DDR Parser 样本生成器合成，全部数值为虚构，用于解析引擎开发与评测，不具备任何工程或商务效力。