

钻井日报

(合成样本, 非真实数据 · 模板 cn_vertical · 生成器 DDR Parser)

井 号	PL-6-2-A12H
构 造	蓬莱 19-3
作业者	中海石油（中国）有限公司天津分公司
钻井承包商	中海油田服务股份有限公司
钻 机	海洋石油 942
日报编号	第 4 号
钻井天数	13.4 天
作业日期	2026-03-04 00:00 至 2026-03-05 00:00
井 深 (MD)	2416.31 m
垂 深 (TVD)	2379.09 m
当日进尺	61.24 m
井眼直径	12.25 in
平均钻速	10.94 m/h
钻进时间	5.60 h
井 况	下钻

二、二十四小时时间分解

序号	开始	结束	历时(h)	作业内容	时间类别
1	00:00	13:48	13.80	下钻（下立柱）	计划内(Flat)
2	13:48	15:18	1.50	循环洗井，恢复泥浆性能	计划内(Flat)
3	15:18	19:42	4.40	旋转钻进 12.25" 井段（恢复钻进）	有效生产
4	19:42	19:54	0.20	接单根（白班）	有效生产
5	19:54	20:06	0.20	接单根（夜班）	有效生产
6	20:06	20:18	0.20	接单根（白班）	有效生产
7	20:18	20:30	0.20	接单根（夜班）	有效生产
8	20:30	20:42	0.20	接单根（白班）	有效生产
9	20:42	20:54	0.20	接单根（夜班）	有效生产
10	20:54	21:30	0.60	短起下检查井眼	计划内(Flat)
11	21:30	24:00	2.50	顶驱 VFD 故障，等待电气师排查	NPT 非生产
		合计	24.00	必须等于 24.00 小时（IADC 硬约束）	

四、泥浆性能

取样点	井深(m)	密度(g/cm3)	漏斗粘度(s)	失水(ml)	pH	氯根(mg/L)	固相(%)
出口	2416.3	1.16	39	5.9	9.5	9221	15.6
入口	2416.3	1.14	37	3.3	8.3	—	—

五、备注（按时间顺序）

06:00 06:00 钻进至 2365.74 m, 钻压 134 kN, 转速 89 rpm, 排量 33 L/s, 钻时 11.8 m/h。
08:00 08:30 接单根, 耗时 12 分钟。
10:00 10:30 循环调整泥浆性能, 密度提至 1.16 g/cm3, 漏斗粘度 56 s。
13:00 13:00 钻进至 2412.81 m, 钻压 108 kN, 转速 153 rpm, 排量 38 L/s, 钻时 8.5 m/h。
16:00 16:30 接单根, 耗时 12 分钟。
19:00 19:15 起钻至 2387.25 m, 期间无遇卡显示。

六、本日作业摘要

03月04日 00:00 - 24:00: 下钻（下立柱）；循环洗井，恢复泥浆性能；旋转钻进 12.25" 井段（恢复钻进）；接单根（白班）。

七、下步计划

继续钻进至设计中完井深，视情况调整泥浆性能。

本报表由 DDR Parser 样本生成器合成，全部数值为虚构，用于解析引擎开发与评测，不具备任何工程或商务效力。